



RWS BEDRIJFSINFORMATIE

**Rijkswaterstaat Zee en
Delta**
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1 Middelburg

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

memo

Ecologische eindcontrole traject Sint Pieterspolder

Datum
9 november 2015

Bijlage(n)

Op dinsdag 3 november 2015 heeft de eindcontrole van dijktraject Sint Pieterspolder (nabij Yerseke, Zeeland) op 'ecologische' aspecten plaatsgevonden. Deze controle werd uitgevoerd door [REDACTED] adviseur ecologie van PBZ, in gezelschap van [REDACTED] (contractgemachtigde).

Het gehele dijktraject werd bezocht met een auto via de onderhoudsweg, waarbij regelmatig werd uitgestapt. Kleine gedeelten werden te voet afgelegd.

Onderhoudsweg

De onderhoudsweg langs het gehele traject is voorzien van ruw afgewerkt open steenasfalt. Conform eerdere afspraken zal dit traject niet worden opgesteld voor fietsers. Aan de oostkant is het traject afgesloten door middel van twee slagbomen en een "barrière" op de glooiing. Juist hier is ongeveer 100 m glad asfalt aangebracht, hetgeen fietsers wellicht kan verleiden hier toch te gaan fietsen. Het plaatsen van duidelijke borden en aanbrengen van belijning verdient aandacht, maar vallen buiten project Zeeweringen.

Glooiing

De glooiing is bijna overal voorzien van betonzuilen (hydrobloks); de onderste betonzuilen zijn voorzien van een ecotoplaag. De glooiing rond de voormalige landbouwhaven is voorzien van basalt. De glooiing is netjes afgestrooid met steenslag. Wel ligt hier en daar nog een overmaat aan steenslag op de glooiing, o.a. bij de landbouwhaven. Ook is plaatselijk sprake van ophopingen van steenslag aan de voet van de dijk.

Werkstrook en kreukelberm

Kreukelberm en werkstrook liggen vol met stenen en oesterschelpen, vergelijkbaar met de uitgangssituatie. Er is geen overtollige grond geborgen op de kreukelberm en er zijn geen bouwmaterialen of palen achtergebleven.

RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Rijkswaterstaat Zee en
Delta
Projectbureau Zeeweringen

Melding bij provincie

Conform de Natuurbeschermingswetvergunning dient het eind van de werkzaamheden gemeld te worden bij de RUD groen. Dit zal gebeuren na afloop van de onderhoudsperiode.

Datum
9 november 2015

Aanbevelingen

- Verwijderen van overmatige steenslag op de glooiing.
- Voor zover mogelijk verwijderen van ophopingen van steenslag aan de voet van de dijk.
- Aandacht voor effectieve afsluiting voor fietsers (Waterschap!)

Conclusie

De aannemer heeft schade aan 'kwalificerende habitats' zo veel mogelijk voorkomen, heeft netjes gewerkt en het dijktraject (wat betreft "ecologie") – na enkele kleine te nemen maatregelen - naar wens opgeleverd.



Dijktraject Sint Pieterspolder. Plaatselijk wat veel steenslag.



Dijktraject Sint Pieterspolder. Ophoping van steenslag aan dijkvoet.



Basalt rond landbouwhaventje; ook hier nog wat veel steenslag.



Dijktraject Sint Pieterspolder. Barrière op glooiing.



Dijktraject Sint Pieterspolder. Glad asfalt rond de slagbomen.